

BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DAWNYCH POMIESZCZEŃ MIESZKANIA SŁUZBOWEGO NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE PLACÓWKI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie przewiduje się żadnych prac elewacyjnych ani w zagospodarowaniu terenu.

Zakres prac:

- demontaż dźwigu towarowego(3 poziomy) oraz wylanie stropu żelbetowego w szybie dźwigowym na parterze i na piętrze.
- wyburzenie kilku ścianek działowych.
- poszerzenie otworów drzwiowych i wymiana drzwi
- wymiana posadzek : parkiet (wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem) oraz gres
- wymiana okna wewnętrznego w łazience
- wymurowanie ścianek kart- gipsowych wg proj.
- wyposażenie łazienki w urządzenia sanitarne (2 umywalki, 2 muszle klozetowe, oraz 2 baterie czasowe dotykowe)
- wyposażenie pomieszczenia w meble i zabawki w sali zajęć (wg rys.), oraz szafy wbudowane i osłony grzejników w pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci
- uzupełnienie tynków i malowanie ścian
- dostosowanie kanałów wentylacyjnych i założenie nowych kratek wentylacyjnych oraz wentylatorów kanałowych wywiewnych wg rys.
- założenie nawietrzaków okiennych (wg rys.)
- instalacje wod - kan w celu podłączenia nowych urządzeń do istniejącego pionu i zamontowanie centralnego mieszacza PRESTO
- instalacje elektryczne uzupełnienie pod kontem zmian użytkowania pomieszczeń,
- wymiana opraw oświetleniowych, wymiana gniazd wtyczkowych ogólnego zastosowania z przysłonami styków, wymiana łączników przy wejściu do pomieszczeń
- wykonanie instalacji dodatkowego unizonu domofonowego i podłączenie go do istniejącej centrali domofonowej .

2 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Nie projektuje się żadnych elementów stwarzających zagrożenie

Bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Roboty budowlano- montażowe- praca zagrożona upadkiem z drabiny. Roboty malarskie - praca na wysokości przy użyciu drabiny, prace na wys.300 cm. Wszystkie prace wyburzeniowe i demontażowe należy prowadzić po wyłączeniu instalacji stanowiących zagrożenie życia ludzkiego i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.

3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy powinien przed przystąpieniem prac budowlanych zapoznać pracowników bezpośrednio przed przystąpieniem do danych robót kładąc nacisk na ochronę osobistą, narzędzia i sprzęt roboczy znaki ostrzegawcze i informacyjne. Uczulić pracowników na utrzymanie ładu i porządku, zakazać spożywania alkoholu i narkotyków.

4 .WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Przed przystąpieniem do wyburzania drewnianych ścianek działowych należy sprawdzić czy w istniejącej ścianie nie występują elementy konstrukcyjne. W przypadku, gdyby po zdjęciu tynków okazało się, że występują jakieś nieprawidłowości np: zarysy, pęknięcia, należy skontaktować się z autorem projektu celem przyjęcia stosownych rozwiązań).

5. TRANSPORT MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH

Gruz i inne materiały rozbiórkowe należy wywozić w kontenerach poprzez upoważnioną firmę posiadającą zgodę ochrony środowiska do przewozu takich materiałów i składować na odpowiednim wysypisku gruzu, po uprzednim uzgodnieniu wywozu z ochroną środowiska.

12. UWAGI KOŃCOWE

Nie przewiduje się żadnych zmian w planie zagospodarowania terenu.

Prace remontowe nie naruszają konstrukcji ścian ani stropów.

Nowo powstałe ścianki są wykonane jako lekkie z płyt kartonowo-gipsowych.

W istniejącym obiekcie budowlanym nie następują warunki zmieniające ochronę środowiska.